

CRONOGRAMA

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ/RS

Local das Obras: RUA AUGUSTO PESTANA

Área a pavimentar: 9027,00 M²

BDI:30%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

	Descrição	%	Total	%	Mês 01	%	Mês 02	%	Mês 03	%	Mês 04	%	Mês 05	%	Mês 06
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2,37%	18.432,07	100,00	18.432,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA														
2.1	DRENAGEM PLUVIAL	10,90%	84.835,20	50,00	42.417,60	25,00	21.208,80	25,00	21.208,80	-	-	-	-	-	-
2.2	MEIO FIO DE CONCRETO	13,52%	105.210,60	50,00	52.605,30	25,00	26.302,65	25,00	26.302,65	-	-	-	-	-	-
2.3	PASSEIOS PÚBLICOS	1,90%	14.811,89	-	-	-	-	-	-	30,00	4.443,57	30,00	4.443,57	40,00	5.924,76
2.4	CANTEIROS LATERAIS	0,13%	1.017,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.017,25
2.5	CRUZAMENTOS	14,38%	111.848,10	-	-	-	-	25,00	27.962,03	25,00	27.962,03	25,00	27.962,03	25,00	27.962,03
3.0	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO														
3.1	LIMPEZA E LAVAGEM CALÇAMENTO EXISTENTE	1,02%	7.943,76	-	-	20,00	1.588,75	20,00	1.588,75	20,00	1.588,75	20,00	1.588,75	20,00	1.588,75
3.2	REPERFILAMENTO DA PISTA	18,95%	147.405,27	-	-	20,00	29.481,05	20,00	29.481,05	20,00	29.481,05	20,00	29.481,05	20,00	29.481,05
3.3	CAPA ASFÁLTICA	29,62%	230.450,28	-	-	20,00	46.090,06	20,00	46.090,06	20,00	46.090,06	20,00	46.090,06	20,00	46.090,06
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	4,98%	38.736,38	-	-	20,00	7.747,28	20,00	7.747,28	20,00	7.747,28	20,00	7.747,28	20,00	7.747,28
4.	SINALIZAÇÃO	2,22%	17.309,20	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	4.327,30	75,00	12.981,90
Total - Projeto		100,00%	778.000,00	14,58	113.454,97	17,02	132.418,59	20,61	160.380,61	15,08	117.312,73	15,63	121.640,03	17,07	132.793,07
Total - Projeto Acumulado				14,58	113.454,97	31,60	245.873,56	52,22	406.254,17	67,30	523.566,90	82,93	645.206,93	100,00	778.000,00

IRAÍ, 15 DE ABRIL DE 2014

PREFEITO MUNICIPAL
VOLMIR JOSÉ BIESKI

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENG. CIVIL CREA RS 183753