

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Proinfância - Tipo 2

MUNICÍPIO: IRAI / RS

Local: Rua Adalberto Zeilmann esquina Rua Nestor Westphalen

0,00%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projetos / Mês	%	Total	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%	Mês 7	%	Mês 8	%	Mês 9	Total	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	2,26%	27.053,72	100%	27.053,72																	27.053,72	
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,64%	7.672,52	100%	7.672,52																	7.672,52	
3.0 FUNDAÇÕES	6,84%	81.848,19	50%	40.924,10	50%	40.924,10															81.848,19	
4.0 SUPERESTRUTURA	5,72%	68.457,88			75%	51.343,41	25%	17.114,47													68.457,88	
5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	5,27%	63.059,65					60%	37.835,79	40%	25.223,86											63.059,65	
6.0 ESQUADRIAS	12,09%	144.635,47							50%	72.317,73	50%	72.317,73									144.635,47	
7.0 SISTEMAS DE COBERTURA	15,83%	189.507,98									50%	94.753,99	50%	94.753,99							189.507,98	
8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO	0,30%	3.551,69	50%	1.775,84	50%	1.775,84															3.551,69	
9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	14,30%	171.126,95					30%	51.338,09	15%	25.669,04	30%	51.338,09	25%	42.781,74							171.126,95	
10.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	9,42%	112.698,95											20%	22.539,79	80%	90.159,16					112.698,95	
11.0 PINTURA	4,45%	53.239,95																	100%	53.239,95	53.239,95	
12.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,74%	20.859,43	15%	3.128,92					50%	10.429,72	35%	7.300,80									20.859,43	
13.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,55%	6.556,76	10%	655,68											90%	5901,09					6.556,76	
14.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,73%	20.739,13	15%	3.110,87											85%	17.628,26					20.739,13	
15.0 LOUÇAS E METAIS	2,98%	35.647,65															20%	7.129,53	80%	28.518,12	35.647,65	
16.0 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,16%	1.972,20																			1.972,20	
17.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,53%	18.315,14																			18.315,14	
18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	7,20%	86.218,43					20%	17.243,69							40%	34.487,37	40%	34.487,37			86.218,43	
19.0 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,06%	726,62							100%	726,62											726,62	
20.0 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	1,97%	23.571,64																	100%	23.571,64	23.571,64	
21.0 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,35%	4.161,99																		100%	4.161,99	
22.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,99%	11.896,02																	60%	7.137,61	40%	4.758,41
23.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,45%	41.284,91																			100%	41.284,91
24.0 SERVIÇOS FINAIS	0,16%	1.968,51																			100%	1.968,51
Total - Projeto	100%	1.196.771,39	7,05%	84.321,64	7,86%	94.043,35	10,32%	123.532,03	11,23%	134.366,97	18,86%	225.710,61	13,38%	160.075,52	12,38%	148.175,88	8,09%	96.775,48	10,84%	129.769,90	1.196.771,39	
Total - Projeto Acumulado			7,05%	84.321,64	14,90%	178.364,99	25,23%	301.897,03	36,45%	436.264,00	55,31%	661.974,61	68,69%	822.050,13	81,07%	970.226,01	89,16%	1.067.001,49	100,00%	1.196.771,39		

IRAI, 20 DE AGOSTO DE 2015

VOLMIR JOSÉ BIELSKI
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENG. CIVIL CREA RS 183753