

PÁGINA INICIAL

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

TUTORIAL

BDI

ORÇAMENTO - TOMADOR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI

COMPOSIÇÕES

COTAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

QCI

MEMORIAL DESCRITIVO

ORÇAMENTO - EMPRESA

CRONOGRAMA - EMPRESA

QCI - PÓS LICITAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

RRE

OF. SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador MUNICÍPIO DE IRAÍ	Município/UF IRAÍ	Empreendimento (nome/apelido) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
----------------------	--	-----------------------------	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
F 1	SERVIÇOS PRELIMINARES				-		-		-		-
F 1.1	CANTEIRO DE OBRAS	13.836,24	4,88%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
F 1.2	ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO	890,38	0,31%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
F 2	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	130.913,07			-		-		-		-
F 2.1	FUNDAÇÕES - SAPATAS	25.398,38	8,96%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
F 2.2	VIGAS BALDRAMES 15x30	16.377,66	5,78%		-		-		-	50,00	50,00
F 2.3	VIGAS INTERMEDIÁRIAS	12.520,04	4,42%		-		-	100,00	100,00		100,00
F 2.4	VIGAS DE CINTAMENTO	12.520,04	4,42%		-		-	100,00	100,00		100,00
F 2.5	PILARES	37.566,32	13,26%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
F 2.6	TESOURAS	26.530,63	9,36%		-		-	100,00	100,00		100,00
F 3	IMPERMEABILIZAÇÃO	775,98			-		-		-		-
F 3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME	775,98	0,27%		-		-		-		-
F 4	COBERTURA E FECHAMENTOS	44.605,15			-		-		-		-
F 4.1	COBERTURA	44.605,15	15,74%		-		-		-	50,00	50,00
F 5	ATIRANTAMENTO E CONTRAVENTAMENTO	1.487,83			-		-		-		-
F 5.1	ATIRANTAMENTO	1.129,33	0,40%		-		-		-	100,00	100,00
F 5.2	CONTRAVENTAMENTO	358,50	0,13%		-		-		-	100,00	100,00
F 6	QUADRA POLIESPORTIVA	89.723,31			-		-		-		-
F 6.1	PAVIMENTAÇÃO QUADRA	64.892,14	22,90%		-		-		-		-
F 6.2	EQUIPAMENTOS QUADRA	4.248,09	1,50%		-		-		-		-
F 6.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUADRA	11.941,96	4,21%		-		-		-		-
F 6.4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	8.641,12	3,05%		-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
					-		-		-		-
F 7	SISTEMA DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E COM	1.163,42			-		-		-		-
F 7.1	PPCI	1.163,42	0,41%		-		-		-		-
	Total (%):			9,68	9,68	17,74	27,41	18,20	45,61	11,28	56,90
	Total (R\$):	283.395,38	100,00%	27.425,81	27.425,81	50.265,51	77.691,32	51.570,71	129.262,03	31.979,24	161.241,27

IRAÍ-RS, 29 DE MARÇO DE 2017.

Local/Data

ANTONIO WILSON BERNARDI
PREFEITO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador MUNICÍPIO DE IRAÍ	Município/UF IRAÍ	Empreendimento (nome/apelido) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
---------------	---	----------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				-		-		-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	13.836,24	4,88%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO	890,38	0,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	130.913,07			-		-		-		-
2.1	FUNDAÇÕES - SAPATAS	25.398,38	8,96%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	VIGAS BALDRAMES 15x30	16.377,66	5,78%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	VIGAS INTERMEDIÁRIAS	12.520,04	4,42%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	VIGAS DE CINTAMENTO	12.520,04	4,42%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	PILARES	37.566,32	13,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.6	TESOURAS	26.530,63	9,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	775,98			-		-		-		-
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME	775,98	0,27%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	COBERTURA E FECHAMENTOS	44.605,15			-		-		-		-
4.1	COBERTURA	44.605,15	15,74%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	ATIRANTAMENTO E CONTRAVENTAMENTO	1.487,83			-		-		-		-
5.1	ATIRANTAMENTO	1.129,33	0,40%		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	CONTRAVENTAMENTO	358,50	0,13%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	QUADRA POLIESPORTIVA	89.723,31			-		-		-		-
6.1	PAVIMENTAÇÃO QUADRA	64.892,14	22,90%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00
6.2	EQUIPAMENTOS QUADRA	4.248,09	1,50%		-		-	100,00	100,00		100,00
6.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUADRA	11.941,96	4,21%		-		-	100,00	100,00		100,00
6.4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	8.641,12	3,05%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
					-		-		-		-
					-	100,00	100,00		100,00		100,00
					-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
7	SISTEMA DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E COM	1.163,42			-		-		-		-
7.1	PPCI	1.163,42	0,41%		-		-	100,00	100,00		100,00
	Total (%):			17,14	74,03	12,97	87,01	12,99	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	283.395,38	100,00%	48.566,37	209.807,64	36.766,63	246.574,27	36.821,11	283.395,38	-	283.395,38

IRAÍ-RS, 29 DE MARÇO DE 2017.

Local/Data

ANTONIO VILSON BERNARDI
PREFEITO