



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.038.150-72/2017	<b>GESTOR</b> MUNICÍPIO DE IRAÍ	<b>PROGRAMA</b> ESPORTE E GRANDES EVENTOS	<b>ACÃO / MODALIDADE</b> EME NDA PARLAMENTAR	<b>OBJETO</b> REFORMA COBERTURA GINÁSIO DE ESPORTES/MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL
---	------------------------------------	--	---	---

<b>PROponente / Tomador</b> MUNICÍPIO DE IRAÍ	<b>MUNICÍPIO / UF</b> IRAÍ/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA VALZUMIRO DUTRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA COBERTURA GINÁSIO DE ESPORTES/MELHORIAS NO ESTÁDIO
--	----------------------------------	---	--

<b>DATA BASE</b> set-17	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b> 22,23%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
----------------------------	----------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	17,37%	25,11%	27,18%	13,81%	11,27%	5,25%		
			Parcela (R\$)	43.433,17	62.778,18	67.955,64	34.517,08	28.179,71	13.136,22		
			Acumulado (%)	17,37%	42,48%	69,67%	83,47%	94,75%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	43.433,17	106.211,35	174.166,99	208.684,07	236.863,78	250.000,00		
1.	<b>REFORMA DO CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DR TARSO DUTRA</b>	<b>166.115,06</b>	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%	5,88%	4,90%			
			Acumulado (%)	24,67%	59,46%	89,22%	95,10%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	40.981,03	98.764,88	148.207,59	157.975,30	166.115,06			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.306,03	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.306,03							
1.2.	SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO	132.250,00	Parcela (%)	30,00%	40,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	39.675,00	92.575,00	132.250,00					
1.3.	EXECUÇÃO DE BANHEIROS PMR	32.559,03	Parcela (%)	0,00%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	45,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	4.883,85	14.651,56	24.419,27	32.559,03			
2.	<b>MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE IRAÍ</b>	<b>83.884,94</b>	Parcela (%)	2,92%	5,95%	22,07%	29,50%	23,89%	15,66%		
			Acumulado (%)	2,92%	8,88%	30,95%	60,45%	84,34%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	2.452,14	7.446,47	25.959,40	50.708,77	70.748,72	83.884,94		
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	823,56	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	823,56							
2.2.	ESCAVAÇÕES PARA SAPATA CORRIDA	1.628,58	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.628,58							
2.3.	PILARETES DE CONCRETO ARMADO - 15 UNIDADES	3.237,78	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.618,89	3.237,78					
2.4.	CINTA DE CONCRETO ARMADO	2.987,41	Parcela (%)	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	1.194,96	2.389,93	2.987,41				
2.5.	ALVENARIAS - MUROS, COPA/COZINHA E BILHETERIA	5.451,21	Parcela (%)	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.180,48	4.360,97	5.451,21				
2.6.	REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS E PINTURAS	12.399,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.959,70	8.679,48	12.399,26			
2.7.	CALÇADAS E JARDINS	10.364,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.109,31	6.218,62	10.364,37			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
2.8.	CANALETA DE DRENAGEM DE ÁGUA	5.449,57	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.449,57					
2.9.	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO	40.581,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	16.232,56	28.406,98	40.581,40		
2.10.	SERVIÇOS FINAIS	961,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,80		

Local

23 de janeiro de 2018

Data

Nome: CRISTIAN NEGRELLO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA/RS 208.707

ART/RRT: 9413456 - 9413455