



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>						
	MUNICÍPIO DE IRAÍ			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA CASTELO BRANCO						
<b>PROponente / Tomador</b>			<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>					
MUNICÍPIO DE IRAÍ			IRAÍ/RS	RUA VALZUMIRO DUTRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA CASTELO BRANCO					
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>			<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
dez-17	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CASTELO BRANCO - CBUQ			24,03%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>				<b>4,82%</b>	<b>8,83%</b>	<b>23,51%</b>	<b>41,64%</b>	<b>21,19%</b>			
			Parcela (R\$)	<b>15.723,87</b>	<b>28.803,33</b>	<b>76.642,60</b>	<b>135.774,68</b>	<b>69.087,97</b>			
			Acumulado (%)	<b>4,82%</b>	<b>13,66%</b>	<b>37,16%</b>	<b>78,81%</b>	<b>100,00%</b>			
			Acumulado (R\$)	<b>15.723,87</b>	<b>44.527,20</b>	<b>121.169,80</b>	<b>256.944,48</b>	<b>326.032,45</b>			
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>12.598,16</b>	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	3.149,54	6.299,08	9.448,62	12.598,16				
<b>2.</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>	<b>70.169,06</b>	Parcela (%)	70,00%	30,00%	25,52%	20,00%				
			Acumulado (%)	17,92%	54,48%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	12.574,33	38.228,12	56.135,24	70.169,06				
2.1.	BOCAS DE LOBO E GALERIAS	38.733,23	Parcela (%)		50,00%	30,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	19.366,62	30.986,58	38.733,23				
2.2.	SARJETA	31.435,83	Parcela (%)		40,00%	20,00%	20,00%				
			Acumulado (%)		40,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)		12.574,33	18.861,50	31.435,83				
<b>3.</b>	<b>REPERFILAGEM CBUQ - ESPESSURA 3,5CM</b>	<b>111.171,87</b>	Parcela (%)		0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)		0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)		0,00	55.585,94	111.171,87				
<b>4.</b>	<b>PISTA DE ROLAMENTO CBUQ - ESPESSURA 4,0CM</b>	<b>126.010,77</b>	Parcela (%)		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	63.005,39	126.010,77			
<b>5.</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>	<b>6.082,59</b>	Parcela (%)		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	0,00	6.082,59			

Local \_\_\_\_\_  
24 de abril de 2018  
Data \_\_\_\_\_

Nome: CRISTIAN NEGRELLO  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU CREA/RS 208.707  
ART/RRT: 9616699