



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	MUNICÍPIO DE IRAÍ			PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE IRAÍ		IRAÍ/RS	AV. VALZUMIRO DUTRA	PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-21	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS	26,75%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/07/21	Parcela 1 ago/21	Parcela 2 set/21	Parcela 3 out/21	Parcela 4 nov/21	Parcela 5 dez/21	Parcela 6 jan/22	Parcela 7 fev/22	Parcela 8 mar/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		357.348,59									
			Parcela (%)	8,02%	22,05%	34,22%	21,85%	8,53%	5,33%		
			Parcela (R\$)	28.654,61	78.785,21	122.299,32	78.078,93	30.498,68	19.031,84		
			Acumulado (%)	8,02%	30,07%	64,29%	86,14%	94,67%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	28.654,61	107.439,82	229.739,14	307.818,07	338.316,75	357.348,59		
1.	CONTINUAÇÃO NA RUA EUCLIDES COUTO	235.349,22	Parcela (%)	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	12,18%	34,14%	76,81%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	28.654,61	80.350,17	180.779,01	235.349,22				
1.1.	REPERFILAGEM 4CM	96.062,29	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	48.031,15	96.062,29					
1.2.	PISTA DE ROLAMENTO 4CM	104.795,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	52.397,70	104.795,39				
1.3.	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	28.654,61	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	28.654,61							
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.664,41	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.664,41						
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	2.172,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.172,52				
2.	TRAVESSA ÁGUAS DO MEL	43.542,09	Parcela (%)	0,00%	24,48%	47,87%	27,66%				
			Acumulado (%)	0,00%	24,48%	72,34%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	10.657,75	31.500,21	43.542,09				
2.1.	REPERFILAGEM 4CM	19.936,26	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	9.968,13	19.936,26					
2.2.	CAMADA DE ROLAMETO 4CM	21.748,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.874,33	21.748,66				
2.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	689,62	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	689,62						
2.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1.167,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.167,55				
3.	RUA ADOLFO SCHENEL	78.457,28	Parcela (%)	0,00%	20,94%	1,31%	14,62%	38,87%	24,26%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,94%	22,25%	36,87%	75,74%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	16.431,90	17.459,92	28.926,76	59.425,44	78.457,28		
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.028,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.028,02					

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/07/21	Parcela 1 ago/21	Parcela 2 set/21	Parcela 3 out/21	Parcela 4 nov/21	Parcela 5 dez/21	Parcela 6 jan/22	Parcela 7 fev/22	Parcela 8 mar/22
3.2.	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	16.431,90	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	16.431,90						
3.3.	REPERFILAGEM 3CM	22.933,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.466,84	22.933,68			
3.4.	PISTA DE ROLAMENTO 4CM	38.063,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.031,84	38.063,68		

Local

19 de julho de 2021

Data

Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA/RS 237045

ART/RRT: