



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social

Obra: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
 Município: Irai/RS
 Endereço: Rua Domingos Galvão esquina com Rua Eurico Kern

Data Base:
 28.05.2012
 BDI:
 20,00%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projetos / Mês	%	Total	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%	Mês 7	%	Total
1.0 Serviços Preliminares	8,67%	17.163,90	100%	17.163,90	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	17.163,90
2.0 Movimento de Terra	1,70%	3.367,40	100%	3.367,40	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	3.367,40
3.0 Infra-estrutura: Fundações	7,03%	13.911,65	50%	6.955,83	50%	6.955,83	0%		0%		0%		0%		0%		0%	13.911,65
4.0 Superestrutura	13,37%	26.477,52	0%		50%	13.238,76	25%	6.619,38	25%	6.619,38	0%		0%		0%		0%	26.477,52
5.0 Paredes	7,20%	14.246,18	0%		33%	4.748,73	33%	4.748,73	33%	4.748,73	0%		0%		0%		0%	14.246,18
6.0 Esquadrias	11,26%	22.299,25	0%		0%		0%		0%		50%	11.149,63	50%	11.149,63	0%		0%	22.299,25
7.0 Cobertura	3,07%	6.080,01	0%		0%		0%		0%		50%	3.040,00	50%	3.040,00	0%		0%	6.080,01
8.0 Impermeabilização	1,93%	3.816,43	50%	1.908,22	0%		0%		0%		50%	1.908,22	0%		0%		0%	3.816,43
9.0 Revestimento de Paredes	10,28%	20.345,30	0%		0%		30%	6.103,59	50%	10.172,65	20%	4.069,06	0%		0%		0%	20.345,30
10.0 Pavimentação	7,80%	15.437,29	0%		0%		0%		33%	5.145,76	33%	5.145,76	33%	5.145,76	0%		0%	15.437,29
11.0 Rodapés e Peitoris	1,30%	2.574,90	0%		0%		0%		0%		50%	1.287,45	50%	1.287,45	0%		0%	2.574,90
12.0 Pintura	10,91%	21.608,15	0%		0%		0%		0%		0%		50%	10.804,08	50%	10.804,08	100%	21.608,15
13.0 Instalação Elétrica	4,60%	9.103,26	0%		0%		50%	4.551,63	0%		0%		0%		50%	4.551,63	100%	9.103,26
14.0 Instalação Telefônica	0,34%	666,37	0%		0%		50%	333,18	0%		0%		0%		50%	333,18	100%	666,37
15.0 Instalação Hidráulica	1,37%	2.711,18	0%		0%		50%	1.355,59	0%		0%		0%		50%	1.355,59	100%	2.711,18
16.0 Instalação de Águas Pluviais	1,26%	2.497,48	0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%	2.497,48	100%	2.497,48
17.0 Tubulações e Conexões de PVC	2,82%	5.592,80	0%		0%		100%	5.592,80	0%		0%		0%		0%		100%	5.592,80
18.0 Prevenção e Combate a Incêndio	0,13%	263,59	0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%	263,59	100%	263,59
19.0 Louças e Metais	2,38%	4.721,83	0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%	4.721,83	100%	4.721,83
20.0 Serviços Diversos	2,47%	4.882,43	0%		0%		0%		0%		50%	2.441,21	0%		50%	2.441,21	100%	4.882,43
21.0 Serviços Finais	0,11%	226,13	0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%	226,13	100%	226,13
Total - Projeto	100%	197.993,04	14,85%	29.395,34	12,60%	24.943,31	14,80%	29.304,90	13,48%	26.686,52	14,67%	29.041,33	15,87%	31.426,92	13,74%	27.194,72	100%	197.993,04
Total - Projeto Acumulado			14,85%	29.395,34	27,44%	54.338,65	42,25%	83.643,55	55,72%	110.330,07	70,39%	139.371,40	86,26%	170.798,32	100,00%	197.993,04		

Mario Antonio Coelho da Silva
 Prefeito Municipal

Daniel Ianssen
 Eng. Civil CREA RS 134510-D