

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Proprietário: MUNICÍPIO DE ÍRAI
 Obra: REDE DE ÁGUA
 Endereço: LINHA FARINHAS GRANDE
 CIDADE: ÍRAI / RS

BDI : 30%

Ítem	Descrição dos serviços	Valor	%	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		Físico
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 736,50	0,29%	100,00%	R\$ 736,50					
2.	BOMBA SUBMERSA	R\$ 16.769,78	6,71%	50,00%	R\$ 8.384,89	50,00%	R\$ 8.384,89			
3.	REDE ADUTORA	R\$ 24.428,14	9,78%			100,00%	R\$ 24.428,14			
4.	RESERVATÓRIO E PROTEÇÕES	R\$ 13.696,72	5,48%			50,00%	R\$ 6.848,36	50,00%	R\$ 6.848,36	
5.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 176.296,41	70,55%			30,00%	R\$ 52.888,92	30,00%	R\$ 52.888,92	40,00%
6.	CONEXÕES DISTRIBUIÇÃO	R\$ 17.962,82	7,19%			30,00%	R\$ 5.388,85	30,00%	R\$ 5.388,85	40,00%
	%		100,00%							
	R\$	R\$ 249.890,37								
	PARCELAS			3,65%	R\$ 9.121,39	39,19%	R\$ 97.939,16	26,06%	R\$ 65.126,13	31,10%
	ACULUMADO				R\$ 9.121,39	42,84%	R\$ 107.060,55	68,90%	R\$ 172.186,68	100,00%

 VOLMIR JOSÉ BIELSKI
 PREFEITO MUNICIPAL

 VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 ENG.CIVIL CREA RS 183753

60 DIAS
Financeiro
R\$ 70.518,56
R\$ 7.185,13
R\$ 77.703,69
R\$ 249.890,37