

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (RESUMO)

PROJETO:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIO
LOCAL:	Linha Águas Frias e Bella Vista
MUNICÍPIO:	Iraí

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor Obras e Serviços R\$	Meses								% Total	Total
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,63	14.768,26	100	14.768,26		0,00		0,00		0,00	100,00	14.768,26
2.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40,20	225.762,88	30	67.728,87	60	135.457,73	10,00	22.576,29		0,00	100,00	225.762,88
3.0	RAMAIS DOMICILIARES	24,02	134.883,22		0,00		0,00		0,00	100	134.883,22	100,00	134.883,22
4.0	SISTEMA DE MEDIÇÃO	1,54	8.648,78		0,00		0,00		0,00	100	8.648,78	100,00	8.648,78
5.0	REDE DE ADUÇÃO	9,62	54.052,34	30	16.215,70		0,00	70,00	37.836,64		0,00	100,00	54.052,34
6.0	INSTALAÇÃO DO RECALQUE	11,12	62.448,69	30	18.734,61		0,00	70,00	43.714,08		0,00	100,00	62.448,69
7.0	ABRIGO DE ALVENARIA P/ COMANDO	1,96	11.019,31		0,00		0,00	100,00	11.019,31		0,00	100,00	11.019,31
8.0	DOSADOR DE PRODUTOS QUÍMICOS	1,15	6.484,96		0,00		0,00	100,00	6.484,96		0,00	100,00	6.484,96
9.0	SISTEMA DE RESERVAÇÃO	7,75	43.548,97		0,00		0,00	40,00	17.419,59	60	26.129,38	100,00	43.548,97
TOTAL SIMPLES		68,39	561.617,42	20,91	117.447,44	24,12	135.457,73	24,76	139.050,87	30,21	169.661,38	100,00	561.617,42
TOTAL ACUMULADO				20,91	117.447,44	45,03	252.905,17	69,79	391.956,04	100,00	561.617,42		
RECURSOS SOLICITADOS		80,13	450.000,00	25,00%	112.500,00	25,00%	112.500,00	25,00%	112.500,00	100,00%	112.500,00	80,13%	450.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Contrapartida Total)		19,87	111.617,42	4,43%	4.947,44	20,57%	22.957,73	23,79%	26.550,87	51,21%	57.161,38	19,87%	111.617,42

IRAÍ, FEVEREIRO DE 2015

Leandro Bonafé
Engenheiro Responsável - CREA RS 131160-D

Volmir José Bielski
Prefeito Municipal