

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIO
LOCAL:	Linha Ramal da Saúde
MUNICÍPIO:	Iraí

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor Obras e Serviços R\$	Meses									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		%	Total
				%	R\$	%	R\$						
1.0	SERVIÇOS PRÉLIMINARES	3,62	14.030,51	85	11.925,94	15	2.104,58		0,00		0,00	100,00	14.030,51
2.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	40,09	155.476,07	20	31.095,21	30	46.642,82	20,00	31.095,21	30	46.642,82	100,00	155.476,07
3.0	RAMAIS DOMICILIARES	18,67	72.385,89		0,00	20	14.477,18	40,00	28.954,36	40	28.954,36	100,00	72.385,89
4.0	SISTEMA DE MEDIÇÃO	1,22	4.742,36	100	4.742,36		0,00		0,00		0,00	100,00	4.742,36
5.0	REDE DE ADUÇÃO	14,74	57.172,82	50	28.586,41	50	28.586,41		0,00		0,00	100,00	57.172,82
6.0	INSTALAÇÃO DO RECALQUE	9,08	35.209,18	50	17.604,59		0,00	50,00	17.604,59		0,00	100,00	35.209,18
7.0	ABRIGO DE ALVENARIA PARA PRODUT	1,40	5.424,26		0,00		0,00	50,00	2.712,13	50	2.712,13	100,00	5.424,26
8.0	DOSADOR DE PRODUTOS QUIMICOS	1,62	6.293,46		0,00		0,00		0,00	100	6.293,46	100,00	6.293,46
9.0	SISTEMA DE RESERVAÇÃO	9,56	37.077,29		0,00		0,00		0,00	100	37.077,29	100,00	37.077,29
TOTAL SIMPLES		63,60	387.811,84	24,23	93.954,51	23,67	91.810,99	20,72	80.366,29	31,38	121.680,05	100,00	387.811,84
TOTAL ACUMULADO				24,23	93.954,51	47,90	185.765,50	68,62	266.131,79	100,00	387.811,84		

IRAÍ, 26 AGOSTO DE 2015

 Vinicius Zancan Bonafé
 Engenheiro Civil - CREA RS 183753

 Volmir José Bielski
 Prefeito Municipal