

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																	
Obra:	AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE																
Município:	IRAI - RS																
Endereço:	RUA TORRES GONÇALVES																
Área Ampliada: 113,70m²																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS	PESO %	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		TOTAL			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.442,32	0,96	100,00	1.442,32									100%	1442,32		
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	961,49	0,64	100,00	961,49									100%	961,49		
3.0	INFRAESTRUTURA	4.846,85	3,22	100,00	4.846,85									100%	4846,85		
4.0	SUPRAESTRUTURA / COBERTURA	44.623,92	29,65	20,00	8.924,78	40,00	17.849,57			40,00	17.849,57			100%	44623,92		
5.0	PISOS	6.779,31	4,50							60,00	4.067,58	40,00	2711,72	100%	6779,31		
6.0	ALVENARIAS	18.532,83	12,31			30,00	5.559,85	70,00	12.972,98					100%	18532,83		
7.0	REVESTIMENTO	19.588,81	13,01			20,00	3.917,76	40,00	7.835,53	40,00	7.835,53			100%	19588,81		
8.0	COBERTURA	19.256,68	12,79					50,00	9.628,34	50,00	9.628,34			100%	19256,68		
9.0	PINTURA	9.999,90	6,64									100,00	9999,90	100%	9999,90		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	4.071,38	2,70	10,00	407,14	30,00	1.221,41	20,00	814,28	20,00	814,28	20,00	814,28	100%	4071,38		
11.0	ESQUADRIAS	7.893,59	5,24									100,00	7.893,59	100%	7893,59		
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.752,34	1,83							70,00	1.926,64	30,00	825,70	100%	2752,34		
13.0	ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.397,06	2,26	100,00	3.397,06									100%	3397,06		
14.0	ESCADA E CALÇADA	6.112,95	4,06			20,00	1.222,59	50,00	3.056,47	30,00	1.833,88			100%	6112,95		
15.0	SERVIÇOS FINAIS	261,31	0,17									100,00	261,31	100%	261,31		
SUB - TOTAL		150.520,73	100,00														
TOTAL MENSAL						13,27	19.979,64	19,78	29.771,18	22,79	34.307,60	29,20	43.955,81	14,95	22.506,50	100,00	150.520,73
TOTAL GERAL ACUMULADO						13,27	19.979,64	33,05	49.750,82	55,85	84.058,42	85,05	128.014,23	100,00	150.520,73	100,00	150.520,73

IRÁI, 06 DE JANEIRO DE 2016

VOLMIR JOSÉ BIELSKI
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENG. CIVIL CREA RS 183753