

**CONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Obra: Reforma da piscina externa - Complexo Turístico Osvaldo Cruz

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ

Localização: - Rua Antonio de Siqueira, S/N

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.399,76	4399,76	100,00	0,00		0,00		0,00	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	37.254,30	37254,30	100,00	0,00		0,00		0,00	
3.0	FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE SOLO	34.512,70	34512,70	100,00	0,00		0,00		0,00	
4.0	PAVIMENTAÇÃO	31.332,55	0,00		31332,55	100,00	0,00		0,00	
5.0	PISCINA	155.176,60	0,00		77588,30	50,00	62070,64	40,00	15517,66	10,00
6.0	ALVENARIAS	1.346,86	0,00		1346,86	100,00	0,00		0,00	
7.0	REVESTIMENTO	25.360,34	7608,10	30,00	10144,14	40,00	5072,07	20,00	2536,03	10,00
8.0	ESQUADRIAS	46.740,31	0,00		9348,06	20,00	28044,19	60,00	9348,06	20,00
9.0	PINTURA	5.288,23	0,00		0,00		2644,11	50,00	2644,11	50,00
10.0	INST. HIDROSSANITÁRIA, LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	43.151,70	6472,76	15,00	6472,76	15,00	15103,10	35,00	15103,10	35,00
11.0	INST. ELÉTRICA E APARELHOS	25.848,67	3877,30	15,00	3877,30	15,00	9047,03	35,00	9047,03	35,00
12.0	CALÇADAS, RAMPAS, GRADIS E CANTEIROS	73.073,05	0,00		0,00		21921,92	30,00	51151,14	70,00
13.0	REPAROS E CORREÇÕES	1.004,86	1004,86	100,00	0,00		0,00		0,00	
14.0	SERVIÇOS FINAIS	2.625,55	0,00		0,00		0,00		2625,55	100,00
PARCELAS		487.115,50	95.129,79	20%	140.109,97	29%	143.903,05	30%	107.972,69	22%
ACUMULADO			95.129,79	20%	235.239,76	48%	379.142,81	78%	487.115,50	100%

Volmir José Bielski  
Prefeito Municipal

Cristian Negrello  
Eng. Civil CREA RS 208707