

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1027341-93	Proponente/Tomador MUNICÍPIO DE IRAÍ	Município/UF IRAÍ / RS	Empreendimento (nome/apelido) REDE DE ÁGUA DUAS PONTES
-------------------------------	--	----------------------------------	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MDA - PROGRAMA MDA PRONAT-INFRAESTRUTURA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
F 1	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA DUAS PONTES				-		-		-		-
F 1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.978,82	1,52%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00
F 1.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	98.505,00	37,67%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00
F 1.3	RAMAIS DOMICILIARES	29.320,00	11,21%		-		-		-	100,00	100,00
F 1.4	SISTEMA DE MEDIÇÃO	3.624,77	1,39%		-		-	100,00	100,00		100,00
F 1.5	REDE DE ADUÇÃO	48.456,63	18,53%	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
F 1.6	INSTALAÇÃO DE RECALQUE	32.403,75	12,39%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
F 1.7	ABRIGO DE ALVENARIA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	5.086,04	1,95%		-		-	100,00	100,00		100,00
F 1.8	DOSADOR DE PRODUTOS QUÍMICOS	3.821,65	1,46%		-		-		-	100,00	100,00
F 1.9	SISTEMA DE RESERVAÇÃO	36.277,52	13,87%	25,00	25,00	35,00	60,00	40,00	100,00		100,00
F	Total (%):			28,20	28,20	22,17	50,37	26,84	77,21	22,79	100,00
F	Total (R\$):	261.474,18	100,00%	73.734,17	73.734,17	57.979,27	131.713,43	70.168,84	201.882,27	59.591,91	261.474,18

IRAÍ, 19 DE MAIO DE 2017

Local/Data

ANTONIO VILSON BERNARDI
PREFEITO MUNICIPAL